

# 安全衛生広報

48号

発行：株式会社新宅工務店 安全衛生委員会・安全衛生協力会理事会

TOPIC

令和4年度第2回安全衛生理事会  
令和4年度安全衛生大会

開催  
開催日程決定

令和4年度 第2回安全衛生協力会理事会 開催

## 実施日時

令和4年9月15日（木）17:00～17:50

出席：上田会長、鈴木副会長、河野副会長、橋本理事、大坊理事、佐土平理事、奥本理事  
池田、脇阪、中村、山岡、谷田、森川、上良  
欠席：間島理事、高橋理事、田口理事、神藤監事

## 社長・理事会会長挨拶

中村部長の結婚祝金を新和会より贈呈



## 報告確認事項

- ①安全衛生パトロール結果報告  
(令和4年6月～令和4年8月)  
○上良副主任より報告(内容は次項以降参照)  
○安全パトロール報告事項、  
改善指導内容について協議・質疑

## 審議事項

- ①令和4年度 安全衛生大会について(脇阪部長)  
・会場、日程について  
会場：KKRホテル大阪、  
総会会場は14階オリオン、懇親会は3階銀河  
日程：12月8日(木)18:00 開催決定

コロナウイルス感染拡大防止のため、工事部長、副部長で協力業者に対しての参加方針について検討依頼

- ②安全衛生大会資料確認  
次第、安全衛生協力会理事役員(案)、安全衛生事業報告、安全衛生大会予算案 → 確認
- ③安全衛生大会 参加費支払いについて  
例年、会場での現金徴収だったが、  
今後、事前振込にて徴収を提案 → 承認

## 実施場所

(株)新宅工務店 新館1階セミナールーム



## 報告依頼事項

- ①安全衛生研修会参加報告  
→令和4年度「第一期安全競争表彰式並びに安全祈願祭」  
森川顧問 参加
- ②安全衛生対策費 備品購入報告  
→今年度の備品購入内容を報告
- ③安全衛生委員会からの依頼事項  
→特になし
- ④各役員からの報告、依頼事項
  - ◎鈴木副会長  
熱中症対策の検討依頼(毎年6月～9月)
    - ・冷蔵庫の設置
    - ・スポーツドリンクの配布
    - ・自動販売機の設置(飲料一律50円、100円など)
  - ◎大坊理事  
各現場で作業する業者から安全管理費として費用の徴収を検討依頼
    - ・安全協議会の時に徴収、領収書の受渡(どの業者でも同じ金額で統一)
    - ・現場ごとの口座で管理
    - ・この費用で現場安全用品や熱中症対策を実施
  - ◎上田会長  
上記内容や安全対策について、安全衛生協力費の繰越金から捻出することの検討依頼  
→一案として各現場の請負金額から%で割り振り支給するなど
- ⑤その他  
→特になし

## 次回開催予定

【第3回】

日程：11月17日(木)17:00～18:00  
場所：(株)新宅工務店 新館1階セミナールーム

# 安全対策最前線 現場の声

工事部 副主任 増川 このみ

藤原様邸 新築工事

藤原様邸新築工事は木造SE構法の2階建てです。当現場は袋小路の幅員約3.5mほどの私道奥でございます。

現場に工事車両を搬入させる際も隣家に接触しないよう注意を呼びかけながら進めております。

また、メインである建て方は今まで鉄骨の方を2回経験しております。今回は初めての木造での建て方で規模は小さいですが、落下事故の可能性があるのもまだまだ緊張が解けない工事です。不安もありますが、同時に楽しみでもあるのが建て方なので、業者さんと協力しながら、まずは中間地点の建て方を無事に終われるように安全帯使用の徹底や周囲確認の徹底など注意を呼びかけていきます。



工事部 主任 田浦 大樹

(仮称) 中野町1丁目計画 新築工事

当現場は、国道に面して歩道があり、歩行者、自転車の交通量が非常に多い所です。現場へ出入りするにも注意が必要ですので、誘導員を1名常駐し、事故を未然に防ぐ対策を実施しています。

それと同じように、現場ショールーム化、5Sを心掛け、現場(職場)を常にきれいな状態を保つべく、日々改善しながら安全で働きやすい環境づくりをしております。竣工まで半年くらいありますが、無事故無災害を達成できるよう努めます。



## 新入社員の声

工事部 係員 池端 亮我

今年の4月から新宅工務店に入社致しました。

5月から東花園に配属され、補佐として上司と一緒に現場を管理し、日々新しい知識を学んでおります。

現場に出て安全管理の大切さがわかり、その分安全管理を怠ると危険な事故につながるのことが分かりました。

そのことに対して私たち現場監督が危険箇所を見つけ対処しなければなりません。そのためにはまず、施工知識を身に付けて危険箇所を把握する必要があると思います。

安全管理は一人では出来ないと思います。職人さんや上司・近隣さん等の協力が必要だと思います。そのためにはコミュニケーションをしっかりと人間関係を作ることが大事だと思います。

施工知識を上げることによって安全性や工程管理にもつながると思うので、施工知識を学び安全管理を徹底して無事故無災害に努めたいと思います。



# 私ならこうする 安全対策



工事部 副部長 谷田 祐太郎

(仮称)東花園プロジェクト新築工事は無事故無災害で竣工を迎えることができました。

安全な環境で工事を進めることができたのも、現場の美観維持のため皆様に日々の整理整頓清掃にご協力頂いたおかげだと感謝しております。

当現場の特徴として架空高圧線による災害リスクがありました。対策として電力会社との事前協議によるコンクリート打設計画や揚重計画の確認、各業者様との安全距離・離隔距離の周知、足場への感電防止対策、近接作業時は誘導員による監視誘導を徹底したことにより安全に作業をすることができました。

現場によって安全対策状況は変わりますが、常に適切な安全対策が行えるよう努めてまいります。



## 私の CIS活動



工事部 副部長 山岡 豊

私は現場で出来るだけお客様の気持ちを最優先に施工しています。お客様の望むイメージに出来るだけ近づく様に日々努力しています。建築のプロとして出来得る要望には全て応えて行きたいと考えています。

これには協力業者さんの力を借りなければ達成する事は出来ません。皆で力を合わせ施主様に喜んで頂ける建物をこれからも皆で施工したいと思います。

## 私の ヒヤリハット体験談

報告者：工事部 部長 脇阪 偉士

業 者：本人 原 因：風

### 状況

マンションの工事現場でほぼ内装も仕上り、木製建具も吊り込みが完了した状態でした。部屋内を自主点検中で掃き出しのサッシは換気の為に開放していました。突然突風が吹き、センタードアが風に煽られて、勢いよく「バン」という音をたてて閉まりました。枠の傷を確認中でしたので、もう少しで、手を挟みそうになりヒヤリとしました。

### 対処

センタードアは部屋の中心にあるので、玄関扉とベランダのサッシが開いたままの状態のときに風通しがよくなる。突風が吹くと煽られて勢いよく閉まることがあるので、必ず、ドアストッパーで固定すること。又玄関サッシもしくはベランダのサッシ片方が閉まっていれば、風の通りが軽減されるので風がきつと感じた時はどちらかの対策をとるようにする。センタードアの建具にガラスが入っていると、割れる危険もあるので特に注意が必要。

評価点

82.8 点

改善実施報告書  
受領済

主な改善内容

- ① フェンス・シートの汚れ、吸い殻の放置あり
- ② 高圧線の保護管無し、足場昇降設備の検討
- ③ 1階階段の踏み台改善、各階階段段差解消
- ④ 新規入場者一覧表無し、安全書類不足



実施日時

R4. 4. 14(木)13:00~

パトロール現場

前田邸 新築工事

パトロール隊員

池田、中村、森川、田中、上良

隊員コメント

(株)新宅工務店  
田中 義秀

ALC施工完了直後で場内は整理整頓清掃が行き届いており良好な状態でしたが、敷地いっばいに建てられている為、外部足場に昇降設備が無く、非常に作業性が悪く、危険性も伴っていますので、改善策を早急にとって頂きたいのと、足場申請が出されていないようなので、早急に申請して頂くようお願いいたします。  
書類においても不足しているものが多く、至急徴収するようにしてください。

現場所長コメント

(株)新宅工務店  
山岡 豊

安全パトロールありがとうございます。  
色々と細かく指摘いただきありがとうございます。  
狭小地での工事であり安全管理が難しいところもありますが、職方の安全を常に考え一番最良な方法を模索し改善して安全な現場環境作りを行っていきたいと思います。


評価点

90.1 点

改善実施報告書  
受領済

主な改善内容

- ① フェンス下部 隙間中木取付
- ② 高圧線の表示の増設、朝礼での注意喚起
- ③ パルコニーとブラケット足場の隙間大
- ④ パルコニーと袖壁の隙間表示と養生



実施日時

R4. 5. 12(木)13:00~

パトロール現場

(仮称)東花園プロジェクト  
新築工事

パトロール隊員

池田、中村、森川、田中、上良

隊員コメント

(株)新宅工務店  
田中 義秀

パトロール時は1階コンクリート打設後の型枠脱型時でしたので、内部に入ることはできませんでしたが、立ち入り禁止の表示もされ、スラブ上も材料が整然とおかれていました。今後、階数上がるにつれ、高圧電線に近づいてくるので、注意喚起を十分に行い、無事故無災害で竣工を迎えるよう、お願いします。また、近隣住民の方々に、弊社の良い印象をアピールできるよう、現場ショールーム化にも心掛けてください。

現場所長コメント

(株)新宅工務店  
谷田 祐太郎

当現場の安全パトロールを実施いただき有難うございました。  
ご指摘いただいた項目の改善と引き続き躯体工事における墜落落下災害等に注意し、架空高圧線に対する注意喚起と搬入時の安全距離確保を徹底し、作業致します。

評価点

82.8 点

改善実施報告書  
受領済

主な改善内容

- ① 階段踊場の脚立撤去、保護帽未着装あり
- ② 入口他路ばい配線あり、屋上昇降設備設置要
- ③ 安全協議会未開催、新規入場者記録一部なし
- ④ 安全ミーティング 報告書一部不足、安全書類不足



実施日時

R4. 6. 10(金)13:00~

パトロール現場

前田邸 新築工事

パトロール隊員

池田、中村、森川、田中、上良

隊員コメント

(株)新宅工務店  
森川 浩光

外部は概ね整備されていましたが、看板シートのたるみ改善等、正面の美観維持をお願いします。内部も狭いスペースの中、1階に於いては安全啓蒙表示関係の整備は良好でしたが、今後内外装工事で資材も増えていきますので、計画的に搬入時期や置き場を設定し、安全通路と作業スペースの確保をお願いします。安全管理関係においては、書類の不足がありましたので早急に手配をお願いします。引き続き、墜落落下防止対策、近隣、コロナ対策に重点的をおいた、安全管理をお願いします。

現場所長コメント

(株)新宅工務店  
山岡 豊

安全パトロールお疲れ様です。現場は仕上げ段階に入ってきました。養生関係も次の工事がスムーズに行くように撤去しているところも多く安全面にもう少し気を使う必要がありました。仕上げ工事段階で職方の人数も増えて行きますので安全面には気を引き締めて指導して行きたいと思います。

評価点

90.5 点

改善実施報告書  
受領済

主な改善内容

- ① 外部釘撤去、コロナ対策（消毒液、体温計）
- ② 入口足元単管、裏側入口上部アンチ改善
- ③ 屋上足場渡り、屋上袖壁部分開口養生
- ④ 安全指示書なし、安全書類一部不足



実施日時

R4. 7. 14(木)13:00~

パトロール現場

(仮称)東花園プロジェクト  
新築工事

パトロール隊員

池田、中村、森川、上良

隊員コメント

(株)新宅工務店  
上良 康彦

暑い中、安全パトロールにご協力いただきありがとうございました。きれいに清掃されており協力業者の方たちも仕事がしやすい現場だと思いました。その中でも改善余地がある箇所を指摘させて頂きましたので早急に対応をお願い致します。これからさらに暑くなってきますので、熱中症対策もよろしくお願い致します。

現場所長コメント

(株)新宅工務店  
谷田 祐太郎

暑い中、当現場のパトロールを実施いただき有難うございました。主に足場に関する不備でしたので早急に改善し、引き続き墜落落下災害防止に努めます。また気温がかなり高くなっていますのでコロナ対策も必要ですが、熱中症に十分注意して作業するよう注意喚起に努めます。

評価点

92.6 点

改善実施報告書  
受領済



主な改善内容

- ① 隣家ベランダ部分までシート目隠し
- ② 仮設階段足元整地、足場渡り鉄筋キャップ
- ③ 内部階段周り足場立入禁止措置
- ④ ブラケット足場部親綱要、EV内足場隙間埋



実施日時

R4. 8. 10(水)13:00~

パトロール現場

(仮称)中野町1丁目計画  
新築工事

パトロール隊員

池田、脇阪、中村、森川、上良

隊員コメント

(株)新宅工務店  
上良 康彦

現場内では安全通路の表示や掲示物など、また場内の整理もされており、安全衛生を意識し現場管理をされていると感じました。書類関係もしっかり揃えられておりましたのでこのまま継続をお願い致します。一部危険な箇所もありましたので早急に改善をお願い致します。

現場所長コメント

(株)新宅工務店  
田浦 大樹

当現場の安全パトロールを実施いただき、ありがとうございます。目の届かなかった箇所もあり、もう少し注意深く見れるよう心掛けたいと思います。安全第一で無事故無災害ゼロを目指し、安全対策を実施いたします。

評価点

93.9 点

改善実施報告書  
受領済



主な改善内容

- ① 分電盤ブレーカー安全カバー一部なし
- ② 足場上型枠資材あり、足場ブレス復旧要
- ③ 昇降用 脚立結束・滑り止め要
- ④ 足場頂部栈木固定要

実施日時

R4. 9. 9(金)13:00~

パトロール現場

(仮称)中野町1丁目計画  
新築工事

パトロール隊員

池田、脇阪、中村、森川、上良

隊員コメント

(株)新宅工務店  
上良 康彦

安全パトロールにご協力頂きありがとうございました。前回に引き続き現場内の安全通路の確保や掲示物などとして頂いており、安全衛生を意識された現場だと思いました。書類関係も概ね問題ありませんでしたので、このまま継続をお願い致します。今日の状況から足場上の作業や鉄筋の上を歩いている作業が続くと思われるので、墜落落下・転倒には十分気を付けて作業をお願い致します。

現場所長コメント

(株)新宅工務店  
田浦 大樹

当現場の安全パトロールを実施して頂きありがとうございます。細部にまで気を配ることが出来ておらず、ご指摘をいただきましたこと感謝いたします。今後も上階へと上がっていきますので、ご指摘箇所を踏まえ安全に作業が出来る環境を整えたいと思います。

# 令和4年度「第一期安全競争表彰式並びに安全祈願祭」

日時：令和4年8月3日(水)

参加者：工事部 顧問 森川 浩光

場所：大阪天満宮

主催者：建設業労働災害防止協会 大阪府支部 天満分会

## 内容

- (1) 安全祈願祭 (天満宮)  
 (2) 安全表彰式
- |              |           |                |
|--------------|-----------|----------------|
| (挨拶) 建災防天満分会 | 森本克之      | 分会長 (支部長メッセージ) |
| 天満労働基準監督署    | 下岡恵輔      | 署長             |
| (表彰) 建災防表彰   | 建災防天満分会   |                |
| 厚生労働省表彰      | 天満労働基準監督署 |                |



## 研修で得たもの及び今後の活用について

まず安全祈願祭では、大阪天満宮の本殿に移動し、参加者全員で今年度の第2期における分会員各位の無事故無災害を祈願して参りました。

安全表彰式では支部長メッセージにおいて、令和4年の大阪府内の建設業における死亡災害は、7月10日現在において5名と前年同期より2名増加し、事故の型別では墜落・転落災害が3名と依然として大きな割合を占めており、引き続きゼロ災害を目指し、労働災害防止活動への取り組み強化の要請がありました。

特に「STOP!!死亡災害2022」、「ストップ・ザ・つらい」、「命綱GO活動」、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」への更なる協力依頼がありました。

続く建災防表彰では、C班(一括有期工事、府下の工事総計5千時間を超えるもの)の5位で「一括有期事業」として表彰を受けました。

新型コロナウイルスの感染予防対策を実施しつつ、大阪労働局、建災防の各種施策に取り組み、無事故無災害の達成を目指したいと思います。

## 伝言板▶▶▶

### 令和4年度 安全衛生理事会 開催予定

令和4年度の安全衛生理事会の開催予定は、下記の日程となっております。

第1回	6月15日(水)	開催済
第2回	9月15日(木)	開催済
第3回	11月17日(木)	開催済

### 令和4年度 安全衛生計画、安全パトロール実施継続

(株)新宅工務店では、令和3年度に引き続き令和4年度も安全衛生管理計画に基づき、毎月安全パトロールを実施し、現場の安全衛生管理に尽力致します。

ご協力いただく業者様には、毎月FAXにて日程のご案内をさせて頂いておりましたが、昨今の新型コロナウイルスの影響もあり、感染予防を徹底するため、昨年弊社社員のみで実施させて頂いております。新型コロナウイルスの影響が収まりましたら、ご案内を再開させて頂きたく、ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

### 「ヒヤリハット体験談」等の募集

当広報誌では、「ヒヤリハット体験談」「私ならこうする安全対策」など、現場の生の声を広く募集しております。現場ならではの体験談・ご意見を是非お待ちしております。



### スタッフブログ更新中

工事部の現在施工中現場をはじめ、営業よりイベント情報や竣工のご報告など様々な情報を発信しております。是非ご一読ください。

<http://shintaku-group.co.jp/>  
<http://s-spazio.com/>



### Eメールアドレス登録募集

安全衛生広報誌発行のご案内はメールでの配信も行なっております。ご希望の方は当社まで、EメールアドレスをFAXにてお知らせください。(携帯メールアドレス不可)

「新宅工務店 安全衛生広報誌」についてのご意見・ご要望をお聞かせください。



株式会社 新宅工務店

〒534-0011 大阪市都島区高倉町2丁目3-11  
TEL: 06-6922-1073 / FAX: 06-6922-1075

監修 / 代表取締役

編集 / 工事部顧問

企画管理部副主任

令和4年11月30日 発行

池田 正雄

森川 浩光

上良 康彦

NO.48